




Dozoruje ODT: 27

DT-1/33 WER:MR_BI_SIGMA_PROT_UC021 z dnia 2022-03-25 00:00:00 27P00033804425

	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001	Data badania: 28.03.2023
	Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	
Oddział terenowy w Warszawie		
Eksplloatujący: 231997 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOLESŁAWA PRUSA 66 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA		Urządzenie: KOCIOŁ CIECZOWY Wytwórca: FAKOP Numer ewidencyjny: 2227020745 Numer fabryczny: 32507 Rok budowy: 1974 Moc / pow. ogrzew.: 5.815 MW / 490 m2 Numer technologiczny:
Miejsce wykonania badania: OSTRÓW MAZOWIECKA LIPOWA 4		
Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514); rozp. MRiT z 17.12.2021 (Dz. U. z 2022 r. poz. 68)		
Wykonano badanie: badanie doraźne - eksploatacyjne Zakres badania: rewizja zewnętrzna, rewizja wewnętrzna, próba ciśnieniowa Wynik badania: pozytywny / negatywny*)		
Parametry urządzenia: Czynnik roboczy: woda, temperatura dopuszczalna: 150 st. C. Ciśnienie dopuszczalne: 15.00 bar		
Uwagi, zalecenia, niezgodności: <i>Badanie na wyrostek eksploatacyjny (zgodnie z por. 20512/23) po wykonaniu odstąpienia kotła - W trakcie badania stwierdzono niesolidność dolnego podgrzewacza wody (druga wersja kłopotliwej dr. na kotle przy tylnym ścianie urządzenia). W związku z powyższym stwierdzamy, że eksploatacja urządzenia z uwagi na stan techniczny, który budzi wątpliwości.</i>		
Terminy następnych badań: <i>zgodnie z por. 14.2. dokumentu odniesienia</i> Rewizja zewnętrzna: Rewizja wewnętrzna: Próba ciśnieniowa: <i>VERTE.</i>		
Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu: KIEROWNIK Oddziału Energetyki Ciepłej..... (imię, nazwisko) <i>Mariusz Zaniewski</i> (podpis) *Eksplloatującego*) / Osoby upoważnionej przez Eksplloatującego *).		URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO INSPEKTOR <i>ANDRZEJ PIWOWAREK</i> DT 0146

*) niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe

No. przeog może wykonać firma spełniająca wymagania
UDT i zanieść wyk. napraw urządzeń ciśnieniowych,
po wcześniejszym uzgodnieniu z UDT sposobu naprawy.
W odniesieniu do zapisu o protokole z dnia 13.04.2022
zaleca się wznowienie naprawy o wykonanie o celności
podpisywania wody z uwzględnieniem ich zużycie eksploatacyjne.

Inspektor
Urzedu Dozoru Technicznego



Inż. Andrzej Piwowarek

28.03.2023r.